

Regierungsratsbeschluss

vom 25. August 2008

Nr. 2008/1435

Abrechnung: Egerkingen, Oltnerstrasse H5, Kreiselneubau Bachmatt- / Kreuzackerstrasse

1. Erwägungen

Im Zusammenhang mit einer vorgesehenen Überbauung im Gebiet des Gestaltungsplanes „Areal Kreuzacker“ sowie einer geplanten Erweiterung des „Motels Mövenpick“ wurde die Kreuzung Oltnerstrasse H5 – Bachmatt- und Kreuzackerstrasse aus Gründen der Leistungsfähigkeit in einen Kreis umgebaut. Da dieser Ausbau im Globalbudget 2006 – 2008 des Kantons nicht enthalten war, musste die Ausführung des Projektes durch die Gemeinde Egerkingen bis ins Jahr 2009 vorfinanziert werden. Die Bauarbeiten am Kreisel erfolgten im Jahr 2006 / 2007.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb und Parteientschädigung		119'625.00
2.1.2	Bauarbeiten		871'743.00
2.1.3	Landerwerbsverhandlungen und Vermessung		17'864.00
2.1.4	Projekt und Bauleitung		179'666.75
	Total Aufwendungen		<u>1'188'898.75</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2000, Objektkredit 6035.501.04, Konto Nr. 110.11	900'000.00	
		0	
	2003, Objektkredit 6035.501.07, Konto Nr. 110.11	400'000.00	
		0	
	2006, Zusatzkredit 2TK.00126	145'000.00	
	Total Kredite		1'445'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'188'898.75</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>256'101.25</u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	1'188'898.75	
	Total Gemeindebeitrag: 50 % von Fr. 1'188'898.75		594'449.40
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		100'000.00
	Restlicher Gemeindebeitrag		494'449.40

2.4 Vorfinanzierung durch Einwohnergemeinde Egerkingen

Gemäss Vereinbarung zwischen dem Staat Solothurn und der Einwohnergemeinde Egerkingen vom 3. Juli 2006 hat die Einwohnergemeinde Egerkingen das Objekt mit Fr. 1'000'000.00 vorfinanziert.

Der in Rechnung zu stellende Gemeindebeitrag wird mit der Vorfinanzierung verrechnet (Konto 562000/Projekt Nr. 2TK.00126.07).

Vorfinanzierung durch Einwohnergemeinde Egerkingen	Fr.	1'000'000.00
Restlicher Gemeindebeitrag (gemäss Ziffer 2.3)	Fr.	494'449.40
Rückzahlung Rest Vorfinanzierung	Fr.	505'550.60

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Kreiselneubau Bachmatt- / Kreuzackerstrasse in Egerkingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'188'898.75**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 494'449.40** der Einwohnergemeinde Egerkingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00126.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben bzw. der in Rechnung zu stellende Gemeindebeitrag mit der Vorfinanzierung zu verrechnen (Konto 562000/Projekt Nr. 2TK.00126.07) und **Fr. 505'550.60** der Einwohnergemeinde Egerkingen zurückzuerstatten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (MM/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindepräsidium Egerkingen, 4622 Egerkingen

Gemeindeverwaltung Egerkingen, 4622 Egerkingen (separate Rückzahlung Rest Vorfinanzierung erfolgt
im Januar 2009 durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)