

Regierungsratsbeschluss

vom 29. Juni 2004

Nr. 2004/1322

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Abschnitt Solothurn, Bürenstrasse

1. Einleitung

Mit der Eröffnung der A5 und der noch nicht realisierten Entlastung West in Solothurn wird die Bürenstrasse, als direkter Autobahnzubringer, stärker belastet. Im Rahmen der Flankierenden Massnahmen zur A5 wurde die Bürenstrasse umgebaut. Aus dem Projektwettbewerb ging die Rudolf Keller & Partner AG als Sieger hervor. Ihr vorgeschlagenes Projekt wurde vom 6. November bis 5. Dezember 2000 öffentlich aufgelegt. Mit neuen, gesicherten Fussgängerübergängen und durchgehenden Radstreifen konnte die Sicherheit für die Fussgänger und Velofahrer, insbesondere der Schüler und Schülerinnen des Vorstadtschulhauses, verbessert werden.

Die Bauarbeiten wurden von der Firma Niklaus AG, Feldbrunnen, zwischen Juni 2001 und September 2002 ausgeführt. Die Projekt-, Bau- und Oberbauleitungsarbeiten betreute das Ingenieurbüro Rudolf Keller & Partner AG, Muttenz, zusammen mit der Emch + Berger AG, Solothurn.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		
	Einwohnergemeinde Solothurn, Landerwerb		4'000.00
2.1.2	Bauarbeiten		
	Niklaus AG, Feldbrunnen, Bauarbeiten	436'718.25	
	IMP Bautest AG, Oberbuchsiten, Belagsuntersuchung	19'485.55	
	Signal AG, Büren a/A, Signalisation und Markierungen	18'440.55	
	Kreisbauamt I, Zuchwil, Markierungen	1'070.90	
	EG Solothurn, Markierungen und Bepflanzungen	3'125.60	
	Securitas AG, Olten, Verkehrsdienst	630.10	
	Wyss Zäune AG, Palisadenwand	4'747.75	
	Grossen B., Lüterkofen, Malerarbeiten	546.85	
		<hr/>	484'765.55
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		
	BSB + Partner AG, Oensingen, Vermessung		3'396.35

2.1.4	Projekt und Bauleitung	Fr.	Fr.
	Rudolf Keller & Partner, Muttenz, Ingenieurhonorar	83'158.45	
	Emch + Berger AG, Solothurn, Rissprotokolle	2'068.05	
	Schlup Antonio, Solothurn, Architektenhonorar	352.70	
	Repro von Ballmoos, Solothurn, Laser Farbkopien	4.95	
	Publicitas AG, Solothurn, Publikation	335.70	85'919.85
	Total Aufwendungen		578'081.75
2.2	Finanzierung		
	2000, Objektkredit 6036.501.01.00	15'300.15	
	2001, Objektkredit 6036.501.01.01	527'170.00	
	2002, Objektkredit 6036.501.01.02, Konto 02.301.17	800'000.00	
	Total Kredite		1'342'470.15
	./. Zahlungen an Dritte		578'081.75
	Nicht beanspruchter Objektkredit		764'388.40
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		
	Total Zahlungen an Dritte	578'081.75	
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 54% von 578'081.75 ergibt 312'164.15, daran leistet der Bund gemäss Na- tionalstrassenbau einen Beitrag von 84%	262'217.90	
		315'863.85	
	29.57 % von Fr. 315'863.85		93'400.95
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		93'500.00
	Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		99.05

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5 an der Bürenstrasse in Solothurn, im Gesamtbetrag von **Fr. 578'081.75**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 99.05** der Einwohnergemeinde Solothurn zurückzuerstatten und dem Konto Nr. 662000/Projekt Nr. 2TK.00326.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau GAN/wa

Kreisbauamt I, Zuchwil

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Stadtpräsidium der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn

Stadtbauamt der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn

Stadtverwaltung der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn (Rückzahlung durch AVT auf
Kto.Krt. 111132 EG Solothurn)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern (2)