

Regierungsratsbeschluss

vom 7. Dezember 2015

Nr. 2015/2037

Abrechnung: Zuchwil, Luzernstrasse, Instandsetzung SBB-Überführung Aarmatt, Objekt Nr. 12/64/1, Projektierung

1. Erwägungen

Die SBB-Überführung Aarmatt in Zuchwil wurde in den Jahren 1967 bis 1970 erbaut und hat eine gesamte Länge von 213 m. In den Jahren 1996 und 2011 wurden verschiedene Zustandsanalysen und im Jahr 2012 eine generelle statische Überprüfung vorgenommen. Aufgrund der Resultate der ausgeführten Untersuchungen musste die Überführung instandgesetzt und die Bereiche mit ungenügenden Tragsicherheiten verstärkt werden.

Zusätzliche Sondagen und statische Überprüfungen, die Detailplanung für den Lagerersatz sowie Planungsarbeiten durch die SBB verursachten Mehrkosten.

Für die Ausführung wurde im Rahmen des Mehrjahresprogrammes Strassenbau 2014 - 2017 ein Verpflichtungskredit von 12 Mio. Franken (Kantonsratsbeschluss Nr. SGB 177/2013 vom 10. Dezember 2013) bewilligt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten (Zustandsuntersuchungen, Sondagen, Verkehrsdienst)		110'669.86
2.1.2	Projekt und Bauleitung (Statik, Bauherrenunterstützung, Leistungen SBB)		769'665.25
	Total Aufwendungen		<u>880'335.11</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00425	550'000.00	
	2012, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00425	<u>200'000.00</u>	
	RRB Nr. 2012/1663 vom 14. August 2012		
	Total Kredite	750'000.00	
	./. Zahlungen an Dritte		<u>880'335.11</u>
	Kreditüberschreitung		<u>130'335.11</u>

2

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	880'335.11	
	Total Gemeindebeitrag: 10.25 % von Fr. 880'335.11		90'234.35
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		56'400.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>33'834.35</u>

3. Bezug zu den Gesamtkosten

- 3.1 Für das Projekt Instandsetzung SBB-Überführung Aarmatt wurden folgende Kredite bewilligt:
- | | |
|---|----------------------|
| | Fr. |
| 2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00425 - Projektierung | 550'000.00 |
| 2012, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00425 | 200'000.00 |
| 2014, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01078 - Ausführung | <u>12'000'000.00</u> |
| Total Kredite | 12'750'000.00 |
- 3.2 Die Endkostenprognose der Ausführung beträgt zur Zeit ca. 8.87 Mio. Franken.
- Die Aufwendungen für das Gesamtprojekt belaufen sich auf:
- | | |
|--|-------------------------|
| | Fr. |
| Aufwendungen Projekt Nr. 2TK.00425 - Projektierung | 880'335.11 |
| Aufwendungen Projekt Nr. 3TK.01078 - Ausführung | <u>ca. 8'870'000.00</u> |
| Total Aufwendungen | ca. 9'750'335.11 |
- 3.3 Für das Gesamtprojekt Instandsetzung SBB-Überführung Aarmatt werden somit rund 3.0 Mio. Franken nicht beansprucht.

4. Beschluss

- 4.1 Die Abrechnung über die Projektierung der Instandsetzung SBB-Überführung Aarmatt, Luzernstrasse in Zuchwil, im Gesamtbetrag von **Fr. 880'335.11**, wird genehmigt.
- 4.2 Die Zusatzkosten für die Projektierung von **Fr. 130'335.11** werden bewilligt.
- 4.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 33'834.35** der Einwohnergemeinde Zuchwil in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00425.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (win/rom)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Zuchwil, Hauptstrasse 65, Postfach 136, 4528 Zuchwil **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Zuchwil, Hauptstrasse 65, Postfach 136, 4528 Zuchwil (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)