IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 11. November 2003

Nr. 2003/2008

Abrechnung: Rodersdorf; Biederthalstrasse; von der Abzweigung Bahnhofstrasse bis zur Abzweigung Rennweg

---

1. Einleitung

Auf Begehren der Gemeindebehörde Rodersdorf wurde zwischen 2001 und 2003 die Biederthalstrasse von der Abzweigung Bahnhofstrasse bis zur Abzweigung Rennweg vollumfänglich saniert und ausgebaut. Zum Schutz der Fussgänger ist auf der ganzen Ausbaulänge ein Trottoir erstellt worden. Gleichzeitig mit dem Strassenbau hat die Gemeinde ihre Werkleitungen erneuert.

Die Strassenbauarbeiten führte die Firma Albin Borer AG, Erschwil aus. Projekt und Bauleitung wurden dem Ingenieurbüro Glaser Saxer Keller, Ingenieure und Architekten, Bottmingen anvertraut.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

		Fr.	Fr.
2.1	Aufwendungen		
2.1.1	Landerwerb		
	Amtschreiberei Dorneck, Diverse Landerwerb	18'211.95	
	J. + A. Caderas, Witterswil	10'000.00	
	Landerwerb ausstehend	3'199.55	31'411.50
2.1.2	Bauarbeiten		
	Albin Borer AG, Bauunternehmung, Erschwil	1'001'589.85	
	Einwohnergemeinde Rodersdorf, Entschädigung Kanal	34'800.00	
	Stöcklin AG, Ettingen, Signalisation	13'279.60	
	Klaus Kistler Steinhauerei AG, Flüh	15'403.10	
	Cederus AG, Oberwil, Gartenbauarbeiten	28'076.05	
	Tiefbauamt Basel, Liefern von Pflastersteinen	3'012.80	
	F. Wyssbrod AG, Solothurn, Markierungsarbeiten	4'816.40	
	KROO Wache und Schutz AG, Basel	2'375.80	
	P. Zanet + Co. AG, Uznach, Liefern von Natursteinen	1'405.80	
	R. Huber-Schapski, Rodersdorf	1'782.00	
	Martin Hauser, Rodersdorf, Gartenbauarbeiten	485.00	
	E. Vogt Partner AG, Waldenburg, Baustellentafeln	355.10	
	Stop Strapa Markierungen AG, Ettingen	376.60	
	Ch. Flury, Rodersdorf, Malerarbeiten	301.30	1'108'059.40

2.1.3 Landumlegung und Vermessung

Bruno Hänggi, Ing.- und Vermessungsbüro Nunningen 26'015.10

2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	Glaser Saxer Keller, Ingenieurbüro, Bottmingen	97'208.50	
	E. Böhringer AG, Ingenieurbüro, Oberwil	25'828.75	
	Schmidlin und Partner AG, Ingenieurbüro, Laufen	4'414.80	
	Publicitas AG, Solothurn	293.35	
	Peter Pulver, Solothurn, Fotos	111.50	
	Repro von Ballmoos, Solothurn	81.80	
	Die Schw. Post, Basel, Rundschreiben	65.65	
	Copytrend, Solothurn	51.75	128'056.10
	Total Aufwendungen		1'293'542.10
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1996, Objektkredit 6035.501.03, Konto 416.04	100'000.00	
	2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto 416.05	1'100'000.00	
	2002, Objektkredit 6035.501.07, Konto 416.05	200'000.00	
	Total Kredite		1'400'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		1'293'542.10
	Nicht beanspruchter Objektkredit		106'457.90
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Planung; Erschliessungsplan		
	20.13 % von Fr. 25'880.50	5'209.75	
	Strassenbau Innerorts		
	27.68 % von Fr. 1'267'661.60	350'888.75	356'098.50
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		314'000.00
	Restlicher Gemeindebeitrag		**42'098.50**

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über den Ausbau der Biederthalerstrasse in Rodersdorf, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'293'542.10**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 42'098.50** der Einwohnergemeinde Rodersdorf in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/A60030 „Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen“ gutzuschreiben.

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)
Amt für Verkehr und Tiefbau (6) PG/st
Kreisbauamt III, Amthaus, 4143 Dornach
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4118 Rodersdorf
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4118 Rodersdorf, (separate Rechnung folgt später)