IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 19. Februar 2008

Nr. 2008/230

Therapiezentrum "Im Schache" Deitingen / Bauliche Sofortmassnahmen für die Erhöhung der Sicherheit / Genehmigung der Bauabrechnung

---

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 102a/2002 vom 13. November 2002 hat der Kantonsrat den baulichen Sofortmassnahmen für die Erhöhung der Sicherheit im Therapiezentrum "Im Schache" Deitingen zugestimmt und den beantragten Objektkredit bewilligt (Botschaft und Entwurf des Regierungsrates, RRB Nr. 1439 vom 2. Juli 2002).

Für die baulichen Sofortmassnahmen stand insgesamt ein Objektkredit von Fr. 3'780'000.00 (inkl. MwSt.) zur Verfügung.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich im Detail wie folgt:

BKP	Bezeichnung	Fr. Objektkredit	Fr. Aufwand	Fr. Abweichung
1	Vorbereitungsarbeiten		200'132.15	
2	Gebäude		1'982'145.65	
3	Betriebseinrichtungen		–	
4	Umgebung		1'365'529.45	
5	Baunebenkosten inkl. Reserve		23'640.40	
9	Ausstattung		14'000.70	
	Beiträge Dritter (SGV)		- 840.10	
1 - 9	Total Anlagekosten	3'780'000.00	3'584'608.25	- 195'391.75

2.1 Bruttoausgaben

Die Bruttorechnung schliesst mit Gesamtanlagekosten von Fr. 3'584'608.25. Damit wird der bewilligte Objektkredit von Fr. 3'780'000.00 um Fr. 195'391.75 unterschritten.

2.2 Bundesbeiträge

Mit Gutachten vom 7. Mai 2004 legte das Bundesamt für Bauten und Logistik die beitragsberechtigten Kosten auf Fr. 2'604'000.00 fest. Mit der Schlusszahlung im Januar 2008 von Fr. 335'226.00 beträgt der Beitrag des Bundesamtes für Justiz total Fr. 1'376'826.00. In diesem Betrag sind die Vorschusszahlung von Fr. 200'000.00 für die seinerzeitige 2. Etappe sowie Fr. 65'909.50 (Anteil Schachen) für das Kommunikations- und Personenrufsystem enthalten. Der Bundesbeitrag für die baulichen Sofortmassnahmen beträgt daher netto Fr. 1'110'916.50.

Der Kantonsanteil beträgt somit Fr. 2'473'6791.75.

2.3 Schlussbemerkungen

Der erste Schritt - die baulichen Sofortmassnahmen für die Erhöhung der Sicherheit im Therapiezentrum "Im Schache" - ist wie geplant zur Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt worden.

Beim zweiten Schritt - der Planung der neuen "Justizvollzugsanstalt Kanton Solothurn" auf dem Areal in Deitingen - ist das Wettbewerbsverfahren abgeschlossen und wird nun mit der Ausarbeitung der Baubotschaft weitergeführt.

3. Beschluss

3.1 Die Bauabrechnung über die baulichen Sofortmassnahmen für die Erhöhung der Sicherheit im Therapiezentrum "Im Schache" Deitingen wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 3'584'608.25 und Bundesbeiträgen von insgesamt Fr. 1'110'916.50 genehmigt.

3.2 Die für die Realisierung dieses Vorhabens eingesetzte Baukommission wird unter Verdankung der geleisteten Dienste aufgelöst.

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Regierungsrat (6)
Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (nü/cs) (3)
Departement des Innern
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Therapiezentrum Im Schache, 4543 Deitingen
Baukommission Schachen (10; Versand durch Hochbauamt)