KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 10. Januar 2023

Nr. 2023/4

Abrechnung: Hägendorf, Oltnerstrasse, Bushaltestelle Nellen bis Bushaltestelle Gässli, ÖV-Massnahmen, Busspur

---

1. Erwägungen

Mit dem neuen Buskonzept Olten Gösgen Gäu verkehren zwischen Rickenbach und Hägendorf ab dem Jahr 2019 zwei gut frequentierte Buslinien des Busbetriebes Olten Gösgen Gäu AG (BOGG).

Die Busspur Hägendorf sichert dem öffentlichen Verkehr (öV) die grösstmögliche Betriebsstabilität und ist eine zentrale Anforderung für einen stabilen Busbetrieb im Gäu. Mit der ausgeführten Busschleuse bei der Haltestelle "Hägendorf Gässli" entfaltet die Busspur ihre Wirkung über die eigentliche Länge der Busspur hinaus bis zum Kreisel Kreuzplatz.

Gleichzeitig mit dem Bau der Busspur wurde die Strasse saniert und die Bushaltestelle Nellen behindertengerecht umgebaut. Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 2018 bis 2020 ausgeführt.

Im Kostenvoranschlag der BSB+Partner AG war der komplette Ersatz der Trag-, Binder- und Deckschicht mit einer Belagsstärke von 170 mm inkl. teilweise Kofferersatz eingerechnet. Die tatsächliche Belagsstärke betrug ca. 250 mm. Nach Vorschlag der Unternehmung, Firma ERNE AG, wurde aus dem bestehenden Oberbau die neue Belagsstärke mit dem gewählten Längs- und Quergefälle mittels einer Belagsfräse modelliert.

Mit diesem Vorgehen und einer wirtschaftlich sehr günstigen Vergabe der Bauarbeiten konnten die Baukosten massiv reduziert werden.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Landerwerb	11'584.65
2.1.2	Bauarbeiten	1'293'894.40
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	11'530.05
2.1.4	Projekt und Bauleitung	315'245.85
	Total Aufwendungen	1'632’254.95

2.2 Finanzierung	Fr.	Fr.
2017, Objektkredit Projekt 2TK.30017.07.151	278’731.45	
2018, Objektkredit Projekt 3TK.01320.A	2'400'000.00	
Total Kredite	2'678'731.45	2'678'731.45
./. Zahlungen an Dritte		1'632'254.95
nicht beanspruchter Objektkredit		1'046'476.50

2.3 Bundesbeiträge	Fr.	Fr.
Lärmdämmender Belag	65'100.00	
Aggloprogramm	630'875.00	
Total Bundesbeiträge	695'975.00	

2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
Total Aufwendungen	1'632'254.95	
./. Bundesbeitrag lärmdämmender Belag	65'100.00	
./. Bundesbeitrag Aggloprogramm	630'875.00	
./. Leistungen nach 1. Januar 2019 (nicht beitragspflichtig)	1'449'805.35	
	-513'525.40	
Total Gemeindebeitrag: 26.88 % von Fr. 0.00		**0.00**
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		13'400.00
Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		**13'400.00**

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung mit Busspur der Oltnerstrasse in Hägendorf, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'632'254.95**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 13'400.00** der Einwohnergemeinde Hägendorf gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01320.A.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (mud/zea) (2)
Kantonale Finanzkontrolle
Kreisbauamt II, Obere Dünnernstrasse 20, 4612 Wangen b. Olten
Gemeindepräsidium Hägendorf, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf **(Einschreiben)**
Gemeindeverwaltung Hägendorf, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf (Rückerstattung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)