

Regierungsratsbeschluss

vom 9. September 2003

Nr. 2003/1577

Abrechnung; Beinwil, Passwangstrasse, Ersatz Lüsselbrücke bei der alten Post 8/122/4

1. Einleitung

Die Lüsselbrücke bei der alten Post war in einem schlechten, baulichen Zustand und der Querschnitt war zu klein. Die alte Brücke musste daher abgebrochen und durch eine neue Brücke ersetzt werden. Da eine Notbrücke auf dem Land einer Anstösserin nicht durch diese gutgeheissen wurde, musste die neue Brücke in 2 Etappen erstellt werden, was einen erheblichen Mehraufwand sowie Mehrkosten verursachte.

Der Brückenersatz erfolgte vom März 2001 – Dezember 2001. Diverse kleinere Anpassungs- und Fertigstellungsarbeiten wurden bis im November 2002 ausgeführt.

Projekt- und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro Böhringer AG, Oberwil. Die Baumeisterarbeiten führte die Firma Albin Bohrer AG, Erschwil, aus.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1 Aufwendungen

2.1.1 Landerwerb

		Fr.	Fr.
Frau Jeker Marie	Inkonvenienz	3'000.00	
Herr Meury Albert	Rechtshilfe Frau Jeker	200.00	
Herr Erzer Erwin	Inkonvenienz, Ertragsausfall	<u>2'900.00</u>	6'100.00

2.1.2 Bauarbeiten

Albin Bohrer AG, Erschwil	Baumeisterarbeiten	474'993.10	
N. Staude AG, Welding, Lausen	Leitplanken	15'852.00	
Roberit AG, Liestal	Strassenmarkierung	2'165.30	
Bieli Transport AG, Laufen	Strassenreinigung	621.40	
Werner Nyhof, Breitenbach	Gärtnerarbeiten	7'304.65	
IMP Bautest AG, Basel	Betonprüfungen	3'063.40	
Fischerei-Verein, Thierstein	Bach ausfischen	1'656.00	
T. Christ-Blom, Beinwil	Rekultivierungen	2'000.00	
Kreisbauamt III, Dornach	Beihilfen Montage Wasser- nase	<u>937.50</u>	508'593.35

2.1.3 Landumlegung und Vermessung

		Fr.	Fr.
Ing.Büro Hänggi, Nunningen	Vermessung und Vermarkung		4'855.55

2.1.4 Projekt und Bauleitung

Böhringer AG, Oberwil	Ingenieurarbeiten	65'718.60	
Gruner AG, Basel	Baugrund Sondierungen	4'246.25	
Gebr. Eggenschwiler, Breitenbach	Rissprotokoll	700.00	
Repro von Ballmoos, Solothurn	Kopien, Pläne	73.10	
Atelier 68, Hägendorf	Umleitungstafeln	516.50	
E. Vogt AG, Waldenburg	Infotafeln	355.10	
Publicitas	Publikationen Anzeiger	<u>291.45</u>	71'901.00
Total Aufwendungen			<u>591'449.90</u>

2.2 Finanzierung

Programm 1999, Objektkredit 6035.501.04, Konto 420.08	500'000.00
Programm 2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto 420.08	150'000.00
Total Kredite	<u>650'000.00</u>
Zahlungen an Dritte	591'449.90
Nicht beanspruchter Objektkredit	<u>58'550.10</u>

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages

6.67 % von Fr. 591'449.90	39'449.70
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen	-36'500.00
Restlicher Gemeindebeitrag	<u>2'949.70</u>

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über Ersatz der Lüsselbrücke bei der alten Post in Beinwil, im Gesamtbetrag von **Fr. 591'449.90**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 2'949.70** der Einwohnergemeinde Beinwil in Rechnung zu stellen und dem Kredit 662000/A60030 „Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Kostenrechnung Einwohnergemeinde Beinwil, 4229 Beinwil

Restlicher

Gemeindebeitrag: Fr. 2'949.70 (KA 662000/A60030)

Zahlungsart:

Mit Rechnung, zahlbar innert 90 Tagen

Rechnungsstellung durch Amt für Verkehr und Tiefbau

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6)

Kreisbauamt III, Dornach

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4229 Beinwil

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4229 Beinwil , mit Rechnung (**Versand durch Amt für
Verkehr und Tiefbau**)